

**Welcome to**  
Additional Chief Secretary (UDD) & Additional Chief Secretary (Home)  
and  
All HODs

To

**Inter Department Coordination Committee Meeting**

On : 25-07-2022  
10.00AM

---

**Detailed status of Action taken Report  
pertaining to 50 points identified by BTP  
(Form-i)**

## Detailed status of Action taken Report pertaining to 50 points identified by BTP (Form-i)

WORK NO	STATUS	PERTAINS TO
2	COMPLETED	BBMP
4	COMPLETED	BMRCL
5	COMPLETED	BWSSB
6	COMPLETED	BBMP
7	COMPLETED	BBMP
8	COMPLETED	BBMP
9	COMPLETED	BBMP
13	COMPLETED	BBMP
15	COMPLETED	BBMP
16	COMPLETED	BBMP
19	COMPLETED	BBMP
22	COMPLETED	BBMP
23	COMPLETED	BBMP
25	COMPLETED	BBMP
26	COMPLETED	BBMP
27	COMPLETED	BBMP
29	COMPLETED	BBMP
32	COMPLETED	BBMP
38	COMPLETED	BBMP
40	COMPLETED	BBMP
44	COMPLETED	BBMP
50	COMPLETED	BBMP
1	TEMPRORY WORK DONE	BMRCL
3	TEMPRORY WORK DONE	BBMP
11	TEMPRORY WORK DONE	BBMP
12	TEMPRORY WORK DONE	BBMP
14	TEMPRORY WORK DONE	BBMP
18	TEMPRORY WORK DONE	BBMP
20	TEMPRORY WORK DONE	BBMP
21	TEMPRORY WORK DONE	BBMP

















WORK NO	STATUS	PERTAINS TO
30	TEMPRORY WORK DONE	BBMP
37	TEMPRORY WORK DONE	BBMP
41	Temprory work done	BBMP
42	Temprory work done	KRDCL
43	Temprory work done	BBMP
45	TEMPRORY WORK DONE	BBMP
48	TEMPRORY WORK DONE	BBMP
49	TEMPRORY WORK DONE	BBMP
10	PARTIALLY DONE	BBMP
24	PARTIALY DONE	BBMP
28	PARTIALLY DONE	BMRCL
34	PARTIALLY DONE	BBMP
31	UNDER PROGRESS	NHAI
35	UNDER PROGRESS	SMARTCITY
46	UNDER PROGRESS	BBMP
47	UNDER PROGRESS	BBMP
17	LONG TERM PERTAINS TO BMRCL	BMRCL
33	ENCROACHMENT LONG TERM	BBMP
36	NOT DONE	BBMP

Count of STATUS (Completed)	Column Labels						
Row Labels	BBMP	BMRCL	BWSSB	KRDCL	NHAI	SMART CITY	Grand Total
COMPLETED	20	1	1				22
TEMPRORY WORK DONE	14	1		1			16
COMPLETED BUT NOT PROPERLY DONE	1						1
PARTIALLY DONE	3	1					4
Sub Total							43

















Count of STATUS (Completed)	Column Labels						
Row Labels	BBMP	BMRCL	BWSSB	KRDCL	NHAI	SMART CITY	Grand Total
UNDER PROGRESS	2				1	1	4
Sub Total							4















Count of STATUS (Completed)	Column Labels						
Row Labels	BBMP	BMRCL	BWSSB	KRDCL	NHAI	SMART CITY	Grand Total
LONG TERM PERTAINS TO BMRCL		1					1
LONG TERM PERTAINS TO BMRCL	1						1
Sub Total							2





**ನಮೂನೆ.೦1- ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜದ್ಧ ಬಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ.**

ಕ್ರ. ಸಂ	ಸಂಚಾರ ಮೋಟಾರ್ ಠಾಣೆ	ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳ/ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್	ಅಂಶಾಂಶ	ರೇಖಾಂಶ	ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಮೋಟಾರ್ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ	ಅತೀ ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಮೋಟಾರ್ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ)	ಜಜವಂಟಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ	ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮ	ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವ ಕ್ರಮ	ಪರಾ	STATUS AS PER BBMP	COMPLETED/NOT COMPLETED/TEMPORARY WORK DONE/PARTIAL WORK DONE AS PER POLICE VERIFICATION
1	ಮಡಿವಾಳ	1	ಹೋಸೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟೋಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ 29ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ	77.624	12.917798		ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಸ್ತೆ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ರೋಡ್ ಸರ್ಫಸಿಂಗ್ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಮಳೆ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಾಗುವಂತೆ ಚರಂಡಿ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.		Visited the spot. BMRL has taken up construction of viaduct b/w service road and main carriage way,		TEMPORARY WORK DONE	TEMPORARY WORK DONE
2	ಆಡುಗೋಡಿ	2	ಬಿ.ಜಿ ರಸ್ತೆ ಮೈಕೋಬಂಡೆ ಜಂಕ್ಷನ್.	12.94254	77.602696		ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಸ್ತೆ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ರೋಡ್ ಸರ್ಫಸಿಂಗ್ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಮಳೆ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಾಗುವಂತೆ ಚರಂಡಿ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು		De-silting work completed, repair to cross culvert taken up as additional work. Kerb stone re-fixed. Resurfacing work commenced and 1st layer of DBM completed. <b>The issue is resolved.</b>		Resolved	COMPLETED
3	ಹೆಚ್‌ಎಸ್‌ಆರ್ ಲೇಔಟ್	3	ಸರ್ಜಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಅಗರ ಅಯ್ಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ	12.92465	77.648811		ರೋಡ್ ಸರ್ಫಸಿಂಗ್ ಸಿಂಗ್ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಮಳೆ ನೀರು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಚರಂಡಿಗೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು		Shoulder drains are opened and additional shoulder drains have been made for immediate disposal of water. Road surface is found to be fair and satisfactory. The issue is resolved.		Resolved	TEMPORARY WORK DONE
4	ಮೈಕೋಲೇಔಟ್	4	ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಸಾಗರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಯಿಂದ ಸ್ವಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವರೆಗೆ	12.550	77.3549		ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಆಗದಂತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಸರಿಪಡಿಸುವಿಕೆ ರೋಡ್ ಸರ್ಫಸಿಂಗ್ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.		This stretch comes under BMRL. Already communicated with BMRL (Sri. Dhanajaya Murthy, DCE Mob:94498 74429), vide letter dated: 15.05.2022 to take action on priority.		Resolved	COMPLETED
5		5	ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ರೂಬಿ-02 ಜಂಕ್ಷನ್	12.90544	77.601984		ಮ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ರೋಡ್ ಸರ್ಫಸಿಂಗ್ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಆಗದಂತೆ ಚರಂಡಿ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು.		BWSSB sanitary pipeline work is in progress. The issue will be sort after the BWSSB work completion.		TEMPORARY WORK DONE	COMPLETED
6	ಸದಾಶಿವನಗರ	6	ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ ಹೆಚ್.ಕ್ಯೂ.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹತ್ತಿರ (ಎಡ ಭಾಗ)	13.0208	77.583873		ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಳೆಯ ನೀರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ತುರ್ತಾಗಿ ಮಳೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ		ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿನ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಚೇಯರ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಮೀಡಿಯನ್‌ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾದುಹೋಗಲು ಸ್ಥಳ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು (ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ) ವಾಟರ್‌ಲಾಗಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸದಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. The issue is resolved.		Resolved	COMPLETED
		7	ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ ಹೆಚ್.ಕ್ಯೂ.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹತ್ತಿರ	13.0208	77.583873		ಅತಿಯಾದ ಮಳೆಯು ಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ ಮಳೆಯ ನೀರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.				Resolved	COMPLETED
		8	ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ ಪಿ.ಜಿ ಹಳ್ಳಿ	12.99874	77.584099		ಅತಿಯಾದ ಮಳೆಯು ಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ ಮಳೆಯ ನೀರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ತುರ್ತಾಗಿ ಮಳೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ		ಸದರಿ ಸ್ಥಳದ ತೋಳುಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಳೆ ನೀರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದೇ ಸರಾಗವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗೆ ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. The issue is resolved.		Resolved	COMPLETED







ಕ್ರ. ಸಂ	ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ	ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳ/ರಸ್ತೆ ಇಂಕ್ವೆಸ್ಟ್	ಅಂಶ್ಚಾಂಶ	ರೇಖಾಂಶ	ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಪೋಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ	ಅತೀ ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪೋಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ)	ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ	ಬಿಂಬಿಸಿರುವ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮ	ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವ ಕ್ರಮ	ಪರಾ	STATUS AS PER BBMP	COMPLETED/NOT COMPLETED/TEMPORARY WORK DONE/PARTIAL WORK DONE AS PER POLICE VERIFICATION
		9 ನ್ಯೂ ಬಿ.ಇ.ಎಲ್ ರಸ್ತೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ಹತ್ತಿರ	13.025	77.571964		ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ತುರ್ತಾಗಿ ಮಳೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ		ಸದರಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಒಳಗೆ ಹರಿಯುವ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. The issue is resolved.			Resolved	COMPLETED
		10 ನ್ಯೂ ಬಿ.ಇ.ಎಲ್ ರಸ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್	13.03239	77.569795		ಅತಿಯಾದ ಮಳೆಯು ಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ ಮಳೆಯ ನೀರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ತುರ್ತಾಗಿ ಮಳೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ		ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಯ ಹೊಳೆ ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಂ.ಎಸ್ ರಾಮಯ್ಯ ಅಸ್ತತ್ವದಿಂದ ಬರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆಗೆ ಹೋಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸ್ಟ್ರಿಯರ್ ರೀತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. The issue is resolved.			Resolved	PARTIALLY DONE
7	ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ	11 ಮಾರತ್ತಹಳ್ಳಿ ಹೊರವಹುಲ ರಸ್ತೆ ರೈನ್ ಬೋ ಅಸ್ಪತ್ರೆ ಇಂಕ್ವೆಸ್ಟ್	12.97294	77.698339		ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ತೆರವು ಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ			ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು BMRCL ಮೂಲಕ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. The issue is resolved.		Resolved	TEMPORARY WORK DONE
		12 ಟಿಸಿ ಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆ ಟಿ.ಸಿ.ಪಾಳ್ಯ ಇಂಕ್ವೆಸ್ಟ್ ರಾಯಲ್ ಮಾರ್ಟ್ ಮುಂಭಾಗ	13.01767	77.704402		ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ		ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. The issue is resolved.			Resolved	TEMPORARY WORK DONE
8	ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ	13 ಓ.ಆರ್.ಆರ್ ನಿಂದ ಚಿನ್ನಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಚಿನ್ನಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ರೈಲ್ವೇಸ್ಟೇಷನ್	12.96918	77.706577		ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ತೆರವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣವಾಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ		ಬೆಸ್ಕಾಂ ವತಿಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಅಗೆತಗೊಂಡಿದ್ದು, ರಸ್ತೆಯು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಗ್ಗು ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಂ.ಎಂ. ನಿಂದ ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಮೋರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ನಂತರ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣವನ್ನು ದಿ:30.07.2022 ರೊಳಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.		Resolved	COMPLETED
9	ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್	14 ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವೈಟ್‌ಪೀಲ್ಡ್ ಮೇನಪಾಲರಸ್ತೆ	12.95868	77.7464		ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ತೆರವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.		ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಶೌಲ್ಕರ್ ಡ್ರೈನೇಜ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಹೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಬೃಹತ್ ಮಳೆನೀರು ಗಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿದಾಗ ರಸ್ತೆಗೆ ನೀರು ಉಕ್ಕುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮಳೆನೀರು ಗಾಲುವೆ ಹೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ ಮುಖೇನ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.		Temporary work done	TEMPORARY WORK DONE
10	ಬಾಣಸವಾಡಿ	15 ಮುನ್ ಕೊಳಲು ರಸ್ತೆ ಮುನ್ಕೊಳಲು ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ರಸ್ತೆ	12.94967	77.707648		ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣವಾಗ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.		ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. The issue is resolved.			Resolved	COMPLETED
		15 ಹೆಣ್ಣುರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಪದ್ಮರಪಾಳ್ಯ ಇಂಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹತ್ತಿರ	77.383099 5,	13.230881		ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.		ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಗಳ ಹೊಳೆ ತೆಗೆಯುವ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಪಾಲಿಕೆಯ ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ ವಿಭಾಗದಿಂದ ರಾಜಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.	ಬಿಡಿಎ ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿ ರೈಲ್ವೇ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಳಿ ಅರ್ಕಾವತಿ ಲೇಔಟ್ ಮೂಲಕ ಬಿಡಿಎ ವತಿಯಿಂದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	Resolved	COMPLETED




ಕ್ರ. ಸಂ	ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ	ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳ/ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್	ಅಂಶಾಂಶ	ರೇಖಾಂಶ	ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಪೋಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಪಡೆಯಿಂದ	ಅತೀ ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪೋಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಪಡೆಯಿಂದ)	ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ	ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮ	ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವ ಕ್ರಮ	ಪರಾ	STATUS AS PER BBMP	COMPLETED/NOT COMPLETED/TEMPORARY WORK DONE/PARTIAL WORK DONE AS PER POLICE VERIFICATION
11	ಹಲಸೂರು	16 ಹಳೇ ಮದ್ರಾಸ್‌ರಸ್ತೆ ಕದಿಯನ್ನಪಾಳ್ಯ ಜಂಕ್ಷನ್	12.978450	77.628843		ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಆಗದಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.		ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿನ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಚೀಲಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಮೀಡಿಯನ್‌ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾದುಹೋಗಲು ಸ್ಥಳ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು (ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ) ವಾಟರ್‌ಲಾಗಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸದಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. The issue is resolved.			Resolved	COMPLETED
12	ಶಿವಾಜಿನಗರ	17 ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಕೋಯಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿ ಕೆಪ್ಪು	12.98405	77.603436		ಜ್ಯೋತಿ ಕೆಪ್ಪು ಜಂಕ್ಷನ್ ಹತ್ತಿರ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವಿದ್ದು, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಸ್ ಸಂಚಾರವಿದ್ದು, ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್‌ಗಳು ಸಂಚಾರವಿರುವ ಕಾರಣ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದು ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತು, ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಣದೇ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಬಿದ್ದು, ಅಪಘಾತವಾಗುವ ಸಂಭವ ಇರುವುದರಿಂದ ಅತಿ ಜರೂರಿಗಾಗಿ ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಆಗದಂತೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.		BMRCCL has taken up the work in Shivajinagar Bus stand. Hence, the existing drain has to be relocated. Short Term		BMRCCLhas taken up the work in Shivajinagar Bus stand & BMRCCL has to relocate the road side drain from Shivajinagar bus stand to Shivaji Road. Work yet to start.	Not done	LONG TERM PERTAINS TO BMRCCL
13	ಜೆ.ಬಿ.ನಗರ ಸಂಚಾರ	18 ಸದಾನಂದ ನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸದಾನಂದ ನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ	12.98911	77.648678		ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.		ಸದರಿ ಸ್ಥಳದ ತೋಳುಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಳೆ ನೀರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದೇ ಸರಾಗವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗೆ ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. The issue is resolved.			Resolved	TEMPORARY WORK DONE
14	ಪುಲಕೇಶಿನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ	19 ಲಾಬರ್ ರಸ್ತೆ ಲಾಬರ್ ರಸ್ತೆ ರೈಲ್ವೆ ಅಂಡರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್	12.9999	77.620048		ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.		ಕೆತ್ತು ಹೋದ ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. The issue is resolved.			Resolved	COMPLETED
15	ಹಲಸೂರು	20 ಹಳೇ ಫರ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ರಸ್ತೆ ಸಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್	12.961383	77.632661		ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ , ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.		ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಎನ್.ಎಮ್.ಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ತೋಳುಚರಂಡಿ, ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗಳ ಹೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಗೂ ಡ್ರೇಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. The issue is resolved.			Resolved	TEMPORARY WORK DONE
16	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	21 ಖೋಡೆ ಜಂಕ್ಷನ್	12.98154	77.57033		ಖೋಡೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಹತ್ತಿರದ ರೈಲ್ವೆ ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರಿಂದ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ.		ಪಾತ್ಕಾರಿ ನೀರಿನ ಪಂಪ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.	8 ಪಥದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, 30.09.2022 ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.		Temporary work done	TEMPORARY WORK DONE
17	ಸಿಟಿಮಾರ್ಕೆಟ್	22 ಜಾಮಿಯಾ ಜಂಕ್ಷನ್ (ಎಸ್.ಜೆ.ಪಿ ರಸ್ತೆ)	12.964784	77.577324		1.ಜಾಮಿಯಾ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಳಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಾಗ ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಆಗಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.		ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಮೋರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್‌ಗೆ ಪಾತ್ರ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. The issue is resolved.			Resolved	COMPLETED












ಕ್ರ. ಸಂ	ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ	ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳ/ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್	ಅಂಕಡ್ಲಾಂಶ	ರೇಖಾಂಶ	ಭಾಯಾಚಿತ್ರ್ ಪೋಲಿಸ್ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ	ಅತೀ ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪೋಲಿಸ್ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ)	ಣಜವಂತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮದ ಭಾಯಾಚಿತ್ರ್	ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮ	ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವ ಕ್ರಮ	ಪರಾ	STATUS AS PER BBMP	COMPLETED/NOT COMPLETED/TEMPORARY WORK DONE/PARTIAL WORK DONE AS PER POLICE VERIFICATION
		23	ಚಳ್ಳಪೇಟೆ ವೃತ್ತ	12.9697918,	77.575851	1.ಬಿವಿಕ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಮೋರಿಗೆ ಹೋಗದೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.		ಹೂಳೂ ತೆರವು ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಳೆ ನೀರು ಮೋರಿಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿ:10.07.2022ರೊಳಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.	ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿ:10.07.2022ರೊಳಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ	BWSSB/ BESCOMಚಳ್ಳಪೇಟೆ ಪ್ರದೇಶವು ಕರಿದಾದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಚರಂಡಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಬೆಸಾಂ ಮತ್ತು ಓವರ್‌ಸಿ ಕೇಬಲ್‌ಗಳು ಇದ್ದು ಸದರಿಯು ಜಿ ಕೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.	In Progress	COMPLETED
18	ಮಾಗಡಿರಸ್ತೆ	24	ಹಳೇ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ರೈಲ್ವೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೆಳಗೆ	12.97192	77.566728	ಪಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದು, ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಮಳೆಯ ನೀರು ಹರಿಯಲು ಈ ರಸ್ತೆಯ ಅಕ್ಕ-ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಮಳೆಯ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ರೈಲ್ವೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಮೆಷ್ ಇರುವ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.		ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಮೆಷ್ ಇರುವ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. The Issue is Resolved			Resolved	PARTIALY DONE
19	ವಿಜಯನಗರ	25	ವಿರೇಶ್ ಥೇಟರ್ ಜಂಕ್ಷನ್	12.97734	77.545764	ವಿರೇಶ್ ಥೇಟರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಳಿ ಚರಂಡಿ ಹೂಳು ಎತ್ತುವುದು, ಸೆಂಟರ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಎತ್ತರಿಸುವುದು, ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದು.		ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಹೂಳು ತೆಗೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ವಿಭಜಕ ಎತ್ತರ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ದಿನಾಂಕ:08.07.2022 ರೊಳಗೆಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. The issue is resolved.			Resolved	COMPLETED
20	ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ	26	ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ	12.94587	77.528302	50 ಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಅಥವಾ ಮೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು.		ಹೂಳು ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. The issue is resolved.			Resolved	COMPLETED
21	ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯ	27	ಮಾಳಗಾಳ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ	12.981537	77.516897	ಮಾಳಗಾಳ ಬಳಿಯ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.		ರಸ್ತೆಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿರುತ್ತದೆ	ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗೆಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ:31.10.2022 ರೊಳಗೆಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.		Resolved	COMPLETED BUT NOT PROPERLY DONE











ಕ್ರ. ಸಂ	ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ	ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳ/ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್	ಅಂಕೃತಂಶ	ರೇಖಾಂಶ	ಭಾಯಾಚಿತ್ರ ಪೋಲಿಸ್ ಇಲಾಖೆ ಪಡೆಯಿಂದ	ಅತೀ ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಲು (ಪೋಲಿಸ್ ಇಲಾಖೆ ಪಡೆಯಿಂದ)	ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮದ ಭಾಯಾಚಿತ್ರ	ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮ	ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವ ಕ್ರಮ	ಪರಾ	STATUS AS PER BBMP	COMPLETED/NOT COMPLETED/TEMPORARY WORK DONE/PARTIAL WORK DONE AS PER POLICE VERIFICATION
22	ಕೆಂಗೇರಿ	28	ಮೈಸೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮುನೀದಿ ಬಳಿ	12.9109	77.484377	ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಸದರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹೋಗಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು				BMRCCL ವತಿಯಿಂದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮೈಸೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹದಾದ ಕಲ್ಟರ್ವ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘವಾಧಿ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಕಲ್ಟರ್ವ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ	Resolved	PARTIALLY DONE
23	ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ	29	ಎಂ.ಕೆ.ಕೆ ರಸ್ತೆ	12.99737	77.560091	ಎಂ.ಕೆ.ಕೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರಿ ನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಶ್ರೀರಾಂಪುರ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ವರೆಗೆ ಮ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್‌ಗಳು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಮನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.		ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್ ಸುತ್ತಲಿನ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಘಟನಾ ಪತಿಯಿಂದ ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. The issue is resolved.			Resolved	COMPLETED
		30	ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ರಸ್ತೆ, ಪಿ.ಎಸ್.ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್	12.98302	77.56931	ಸದರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಟಾಳ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮಳೆ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗಲು ಒಳಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹುಳು ಹುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮೋಟರ್‌ನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.		ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 10.07.2022 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. The issue is resolved.			Resolved	TEMPORARY WORK DONE
24	ಯಶವಂತಪುರ	31	ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆ ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ (ಮ್ಯಾಕ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಮುಂಭಾಗ)	13.0338	77.53302	ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಥಳವನ್ನು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಮನಾಂತರವಾಗಿ ಮುಟ್ಟುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಚರಂಡಿಯ ಮುಖ್ಯ ತೆಗಿಸಿ ನೀರು ಚರಂಡಿ ಮೂಲಕ ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು.			ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ಗಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ದಿ:09.07.2022ರೊಳಗಾಗಿ ಸದರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪುನಃಚೇಚನಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.		In Progress	UNDER PROGRESS
		32	ಎಂ.ಇ.ಎ ಜಂಕ್ಷನ್ (ಹೆಚ್.ಪಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಮುಂಭಾಗ)	13.02715	77.543201	ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಥಳವನ್ನು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಮನಾಂತರವಾಗಿ ಮುಟ್ಟುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಚರಂಡಿಯ ಮುಖ್ಯ ತೆಗಿಸಿ ನೀರು ಚರಂಡಿ ಮೂಲಕ ಸರಾಗವಾಗಿ ನೀರು ಹರಿಯುವಂತೆ ಚರಂಡಿಗೆ ಜೊಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು.		ಒಇಬಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನ್ ಡಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. The issue is resolved.			Resolved	COMPLETED



ಕ್ರ. ಸಂ	ಸಂಚಾರ ಮೋಟಾರ್ ವಾಹನ	ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳ/ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್	ಅಂಶ್ಚಂಚ	ರೇಖಾಂಶ	ಭಾಯಾಚಿತ್ರ ಮೋಟಾರ್ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ	ಅತೀ ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಮೋಟಾರ್ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ)	ಜಿಜಿಎಂಕಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮದ ಭಾಯಾಚಿತ್ರ	ಬಿಬಿಎಂಕಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮ	ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವ ಕ್ರಮ	ಪರಾ	STATUS AS PER BBMP	COMPLETED/NOT COMPLETED/TEMPRORY WORK DONE/PARTIAL WORK DONE AS PER POLICE VERIFICATION
25	ಪೀಠ್ಯ	33	ನೇಲಗದರನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ	13.0433	77.505	ರಾಜಕಾಲುವೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿದ್ದು ತುರ್ತಾಗಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಮಳೆ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಸಿನೇ ಮೈಲಿಯಿಂದ ಗಂಗಾ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವರೆಗೆ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.			ಸದರಿ ದೂರು ಧೀರ್ಘಾವಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ಒತ್ತುವರಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು		Not done	ENCROACHMENT LONG TERM
26	ಜಾಲಹಳ್ಳಿ	34	ನ್ಯೂ ಬಿ.ಇ.ಎಲ್ ರಸ್ತೆ ಕುವೆಂಪು ಸರ್ಕಲ್	13.04326	77.561326	ನ್ಯೂ ಬಿ.ಇ.ಎಲ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬರುವ ಮಳೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಚರಂಡಿಗೆ ಹರಿದು ಹೋಗುವಂತೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.		ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಮಳೆ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಕುತ್ತದೆ. The issue is resolved.			Resolved	PARTIALLY DONE
27	ವಿ.ವಿ.ಪುರಂ	35	ಎನ್.ಆರ್ ರಸ್ತೆ ಡೌನ್ ರ್ಯಾಂಪ್ ಹತ್ತಿರ	12.96327	77.581992	ಎನ್.ಆರ್ ರಸ್ತೆಯ ಡೌನ್ ರ್ಯಾಂಪ್ ಹತ್ತಿರ 3 ರಿಂದ 4 ಅಡಿ ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತುಂಬಿರುವುದರಿಂದ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಯವರು ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು, ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಆಗದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.			ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಮರುವಿನಾಸ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಮಳೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವಿಕೆಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. ದಿ:30.08.2022ರೊಳಗಾಗಿ ಚರಂಡಿ ಮರು ವಿನಾಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.		In Progress	UNDER PROGRESS
		36	ಸಿಜ್ಜನ್‌ರಾವ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಮಿನರ್ವ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೂ.	12.95266	77.577258	ಸಿಜ್ಜನ್‌ರಾವ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಯವರು ಚರಂಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.		ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆಗೆ ಮಿನರ್ವ ಸಿಗ್ನಲ್‌ಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಸ್ ಕಲ್ವರ್ಟ್‌ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. The issue is resolved.			Resolved	NOT DONE
28	ಬಸವನಗುಡಿ	37	ಆರ್.ವಿ ಜಂಕ್ಷನ್	12.94378	77.580003	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳು & ಪಾತ್ ಹೋಲ್ ಬಿದ್ದು ಹಾಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತುರ್ತಾಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು & ಪಾತ್ ಹೋಲ್ ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದು, ಹಾಗೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ		ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿರುತ್ತದೆ	ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.		Resolved	TEMPRORY WORK DONE

ಕ್ರ. ಸಂ	ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ	ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳ/ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್	ಅಂಶ್ಚಂಚ	ರೇಖಾಂಚ	ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಪೋಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ	ಅತೀ ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪೋಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ)	ಜಿಜಿಎಂಪಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ	ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮ	ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವ ಕ್ರಮ	ಪರಾ	STATUS AS PER BBMP	COMPLETED/NOT COMPLETED/TEMPORARY WORK DONE/PARTIAL WORK DONE AS PER POLICE VERIFICATION
29	ಜಯನಗರ	38 ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ 15ನೇ ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್	12.906293 69672.3878	77.58536 45439541		ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಮ್ಯಾನಹೋಲ್ ಅನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.		ಎರಡು ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಹೊಂಡ ಕೊಟ್ಟಿ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹರಿದು ಗಲೀಜು ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಈ ಎರಡು ಹೊಂಡಗಳನ್ನು ಹೋಳು ತೆಗೆದು ರಸ್ತೆಯ ಕೆಳಗಿರುವ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಗ್ಯಾಲರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. The issue is resolved.			Resolved	COMPLETED
30	ಕೆ.ಎಸ್.ಲೇಔಟ್	39 ಕನಕಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವಾಜರಹಳ್ಳಿ 100 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್	12.87436	77.541548		1.ಪಾಟ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2.ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು.		ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. The issue is resolved.			Resolved	COMPLETED
		40 ಕನಕಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ದೊಡ್ಡಕಲ್ಲುಸಂದ್ರ ಮೆಟ್ರೋ ಪುಲ್ 153 ಬಳಿ	12.88723	77.560499		1)ಪಾಟ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು.	 	ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ತೋಳು ಚರಂಡಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ನೀರು ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಮುಖಾಂತರ ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು		Resolved	COMPLETED
31	ಯಲಹಂಕ	41 ಎಂ.ಎಸ್ ಪಾಳ್ಯ ಬಸ್ ಡಿಪೋ	13.08238	77.550417		01)ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯು ತಿರುವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನೇರಗೊಳಿಸುವುದು. 02)ರಸ್ತೆಯ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 03)ಮಳೆಯ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಚರಂಡಿಯನ್ನು ರಸ್ತೆಗಿಂತ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 04)ಎಂ.ಎಸ್ ಪಾಳ್ಯ ಬಸ್ ಡಿಪೋ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಯು ಇಳಿಜಾರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	 	ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಯನ್ನು 2020-21ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಇಳಿಜಾರಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಚರಂಡಿಯಲ್ಲು ಮಳೆ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ.	ಸದರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ತಗ್ಗಿದು ಮಳೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ಅಲ್ಲಾವದಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪಂಪ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.		Temporary work done	Temporary work done
		42 ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಬಸ್ ಡಿಪೋ	13.11119	77.580031		01)ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಪಾಟ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ತಡೆಯಲು ರಸ್ತೆಯು ಇಳಿಜಾರಾಗಿದ್ದು, ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡುವುದು. 02)ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಮಳೆಯ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು. 03)ಸದರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯು ತಿರುವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	 	ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವನೀರನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.		KRIDCL ರಸ್ತೆಯು ಕೆಆರ್.ಡಿ.ಸಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವಂತೆ ಕೆಆರ್.ಡಿ.ಸಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ	Temporary work done	Temporary work done

ಕ್ರ. ಸಂ	ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ	ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳ/ರಸ್ತೆ ಅಂಶ	ಅಂಶಾಂಶ	ರೇಖಾಂಶ	ಭಾಯಾಚಿತ್ರ ಪೋಲಿಸ್ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ	ಅತೀ ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪೋಲಿಸ್ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ)	ಜವಾಂಕಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮದ ಭಾಯಾಚಿತ್ರ	ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮ	ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವ ಕ್ರಮ	ಪರಾ	STATUS AS PER BBMP	COMPLETED/NOT COMPLETED/TEMPRORY WORK DONE/PARTIAL WORK DONE AS PER POLICE VERIFICATION
		43 ಎಸ್‌ಬಿಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂಭಾಗ ಕೋಗಿಲು ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ	13.10359	77.600682		01)ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಮಳೆಯ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು. 02)ಕೋಗಿಲು ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯು ಇಳಿಜಾರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಮತಟ್ಟುಗೊಳಿಸುವುದು.		ಯಲಹಂಕ ಕೆರೆ ಕೋಡಿಯ ರಾಜಗಾಲುಪೆ ಇದ್ದು, ಸದರಿ ರಾಜಗಾಲುಪೆಯು ಬೆಳ್ಳೂರು ಕೆರೆಗೆ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದು, ಸದರಿ ರಾಜಗಾಲುಪೆಗಳ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜಗಾಲುಪೆಯ ನೀರಿನ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾದಲ್ಲಿ ಕೋಗಿಲು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಇಕ್ಕೆಲುಗಳ ಚರಂಡಿಗಳಿಂದ ನೀರು ಹೊರಸುಗ್ಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಯಿಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಹಿಂಬಾಗ ಒಂದು Secondary drain ಇದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಗಿಲು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಚರಂಡಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ರಸ್ತೆಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆಗುವ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ	ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುಪೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು 2022-23ರ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿಂಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು		Not done	Temprrory work done
32	ಹೆಬ್ಬಾಳ	44 ವೀರನಪಾಳ್ಯ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ	13.04228	77.61157		01)ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಮಳೆಯ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.		ತೋಳು ಚರಂಡಿಗಳಿಂದ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆದು ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯುವಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ,ಹೆಬ್ಬಾಳ ಓ.ಆರ್.ಆರ್ ನಿಂದ ಟುನ್ ಟ್ಯಾಕ್ರಿವರೆಗೂ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಯು ರಸ್ತೆ ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಮರು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು		Resolved	COMPLETED
33	ಆರ್.ಟಿ ನಗರ	45 ಸಂಜಯನಗರ ಯು ತಿರವು ಮುಂದೆ ಅಪ್ ರ್ಯಾಂಪ್ ನಡುವೆ.(ಆನಂದ ಭವನ ಹೋಟೆಲ್ ಮುಂಭಾಗ ಫರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಕಡೆಗೆ)	13.02286	77.584452		ಸಂಜಯನಗರ ಮೇಲು ಸೇತುವೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹರಿದು ಬರುವ ನೀರು ರಸ್ತೆ, ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ನೀರು ಸಾರಗವಾಗಿ ಚರಂಡಿಗೆ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ		ಅಪ್ ರ್ಯಾಂಪ್ ಮತ್ತು ಡೌನ್ ರ್ಯಾಂಪ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಮೀಡಿಯನ್‌ನಲ್ಲಿ ಲೇಔರೇಷಿಯಾಗಿರುವ ಮಳೆ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯುವಂತೆ ರದ್ದುಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. The issue is resolved.			Resolved	TEMPRORY WORK DONE
		46 ಸಿಬಿಎ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟಿನ್ ಮುಂಭಾಗ (ಫರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಕಡೆಗೆ) ಮತ್ತು ಸಿ.ಬಿ.ಎ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್	13.02703	77.585443		ಬಳ್ಳಾರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ನೀರು ಸಿಬಿಎ ಮೇಲು ಸೇತುವೆ ಕೆಳಗೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ನೀರು ಸಾರಗವಾಗಿ ಚರಂಡಿಗೆ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ		ಕೆಳಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಿ ರಸ್ತೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಮಳೆ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಿ.ಬಿ.ಎ ಕಛೇರಿ ಮುಂದಿರುವ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂತೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಡಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಆಗಸ್ಟ್ 2022ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು		In Progress	UNDER PROGRESS	

ಕ್ರ. ಸಂ	ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ	ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳ/ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್	ಅಂಕ್ವಾಂಶ	ರೇಖಾಂಶ	ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಮೋಟರ್ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ	ಅತೀ ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಮೋಟರ್ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ)	ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ	ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮ	ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವ ಕ್ರಮ	ಪರಾ	STATUS AS PER BBMP	COMPLETED/NOT COMPLETED/TEMPORARY WORK DONE/PARTIAL WORK DONE AS PER POLICE VERIFICATION	
		47 ಯು.ಎ.ಎಸ್. ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಬಳಿ (ಅನಂದನಗರ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ)	13.03242	77.587955		ಬಳ್ಳಾರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ನೀರು ಅನಂದನಗರ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಚರಂಡಿಗೆ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ			ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್ ನಿಂದ ಹೊರಬಂದಂತಹ ಮಳೆ ನೀರು ಯು.ಎ.ಎಸ್. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಗೇಟ್‌ನ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯುವಂತೆ ಚರಂಡಿನಲ್ಲಿನ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ: 15.07.2022 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು		In Progress	UNDER PROGRESS	
		48 ಹೆಬ್ಬಾಳ ಮೇಲು ಸೇತುವೆ ಅಪ್ ರ್ಯಾಂಪ್ ಬಳಿ (ಎರಡು ಕಡೆ)	13.03918	77.589316		ಹೆಬ್ಬಾಳ ಮೇಲು ಸೇತುವೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹರಿದು ಬರುವ ನೀರು ರಸ್ತೆ, ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯುಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ ಹಾಗೂ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಚರಂಡಿಗೆ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ		ಅಪ್-ರ್ಯಾಂಪ್ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿನ ಕರ್ಬ್ ಅನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ತಗ್ಗಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಚರಂಡಿಗೆ ಹರಿಯುವಂತೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. The issue is resolved.			Resolved	TEMPORARY WORK DONE	
34	ಹೆಬ್ಬಾಳ	49 ವೀರಣ್ಣಪಾಳ್ಯ ನಾಗವಾರ ರಸ್ತೆ ವೀರಣ್ಣಪಾಳ್ಯ ಜಂಕ್ಷನ್	13.04255	77.613054		ಪಾಟ್‌ಹೋಲ್ಸ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಭದ್ರಪ್ಪ ಲೇ ಔಟ್ ನಿಂದ ದೇವನಗರ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.		ಹೊರ ವರ್ತುಲು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ 1ನೇ ಹಂತದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೈಟ್‌ಟಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ವೈಟ್‌ಟಾಪಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ (ಬೆನ್ನಿಗಾನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ನಾಯಂದನಹಳ್ಳಿ ಬಂಜ್ಲೆನ್‌ವರೆಗೆ) ಹೊರವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯ ರಸ್ತೆಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಮರು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು			Resolved	TEMPORARY WORK DONE
		50 ದೇವನಗರ ಮಾರುತಿ ನಗರ ದಿಂದ ದೇವನಗರ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ	13.04717	77.574279		ಭದ್ರಪ್ಪ ಲೇಔಟ್ ನಿಂದ ದೇವನಗರ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.		ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.	The road is worn out and needs resurfacing. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು			Resolved	COMPLETED



---

**Detailed status of Action taken Report  
pertaining to 54 points identified by BTP (Form-ii)**

**Detailed status of Action taken Report pertaining to 54 points identified by BTP (Form-ii)**

WORK NO	STATUS	PERTAINS TO
1	COMPLETED	BBMP
11	COMPLETED	NHAI
19	COMPLETED	KRDCL
29	COMPLETED	BBMP
37	COMPLETED	BBMP
38	COMPLETED	BBMP
49	COMPLETED	BBMP
51	COMPLETED	BBMP
21	PARTIALLY DONE	BBMP
23	PARTIALLY DONE	BBMP
31	PARTIALLY DONE	BBMP
34	PARTIALLY DONE	BBMP
2	TEMPRORY WORK DONE	BBMP
3	TEMPRORY WORK DONE	BBMP
4	TEMPRORY WORK DONE	BBMP
5	TEMPRORY WORK DONE	BBMP
6	TEMPRORY WORK DONE	BBMP
7	TEMPRORY WORK DONE	BBMP
16	TEMPRORY WORK DONE	BMRCL
18	TEMPRORY WORK DONE	BBMP
20	TEMPRORY WORK DONE	BBMP
22	TEMPRORY WORK DONE	BBMP
26	TEMPRORY WORK DONE	BBMP
36	TEMPRORY WORK DONE	BBMP
39	TEMPRORY WORK DONE	BBMP
40	TEMPRORY WORK DONE	BBMP
53	TEMPRORY WORK DONE	BBMP
54	TEMPRORY WORK DONE	BBMP
9	UNDER PROGRESS	BMRCL
10	UNDER PROGRESS	BBMP
12	UNDER PROGRESS	BMRCL

WORK NO	STATUS	PERTAINS TO
13	UNDER PROGRESS	BBMP
14	UNDER PROGRESS	BBMP
15	UNDER PROGRESS	BWSSB
27	UNDER PROGRESS	BBMP
28	UNDER PROGRESS	BBMP
30	UNDER PROGRESS	BBMP
41	UNDER PROGRESS	BBMP
42	UNDER PROGRESS	BBMP
43	UNDER PROGRESS	BBMP
44	UNDER PROGRESS	BBMP
45	UNDER PROGRESS	BBMP
46	UNDER PROGRESS	BBMP
47	UNDER PROGRESS	BBMP
48	UNDER PROGRESS	BBMP
50	UNDER PROGRESS	BBMP
52	UNDER PROGRESS	BBMP
8	NOT DONE	SMART CITY
17	NOT DONE(LONG TERM)	BBMP
24	NOT DONE	BBMP
25	NOT DONE	BBMP
32	NOT DONE	BDA
33	NOT DONE	BDA
35	NOT DONE	BDA

Count of STATUS (Completed)	Column Labels							
Row Labels	BBMP	BDA	BMRCL	BWSSB	KRDCL	NHAI	SMART CITY	Grand Total
COMPLETED	5				1	1		7
COMPLETED	1							1
PARTIALLY DONE	4							4
TEMPRORY WORK DONE	15		1					16
Sub Total								28

Count of STATUS (Under Progress)	Column Labels							
Row Labels	BBMP	BDA	BMRCL	BWSSB	KRDCL	NHAI	SMART CITY	Grand Total
UNDER PROGRESS	16		2	1				19
Sub Total								19

Count of STATUS Not Done (Long Term)	Column Labels							
Row Labels	BBMP	BDA	BMRCL	BWSSB	KRDCL	NHAI	SMART CITY	Grand Total
NOT DONE	3	3					1	7
Sub Total								7

ಸಮೂಹ-02- ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಬಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ.









ಕ್ರ. ಸಂ.	ಸಂಚಾರ ತಾಣ	ರಸ್ತೆಯ ಹೆಸರು ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿವರ	ಅಕ್ಷಾಂಶ	ರೇಖಾಂಶ	ಸಂಚಾರ ವಿಭಾಗದ ಭಾವಚಿತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರಗಳು	ಪಾಲಿಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡ ಭಾವಚಿತ್ರ	ಪಾಲಿಕೆಯ ವರದಿ	ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರ	ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವ ಕ್ರಮ	ಪರಾ	STATUS AS PER BBMP	COMPLETED/NOT COMPLETED/TEMPORARY WORK DONE/PARTIAL WORK DONE AS PER POLICE
1	ಸರಾಸಿವನಗರ	1	ಬಾಣಪುರ ಸರ್ಕಲ್ ಬಾಣಪುರ ಸರ್ಕಲ್ ದೋಸ್ತಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹೆತ್ತಿರ	13.006536	77.578923		ಅತಿಯಾದ ಮಳೆಯು ಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ ಮಳೆಯ ನೀರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪಾಹನಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪುನರ್ವಾಗಿ ಮಳೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.		ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ತೋಟಾ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ಮಳೆ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯುವಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. The Issue is Resolved			Resolved	COMPLETED
2	ಶೈಲಿಹಳ್ಳಿ	2	ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ರಸ್ತೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ರಸ್ತೆ (ನೇಪಾಳ ಸರ್ಕಲ್ ರೈಲ್ವೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೆಳಭಾಗ)	12.987996	77.577648		ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಬಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಬಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಆಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.		ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ಮಳೆ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಣ್ಕೆ ಮಳೆ ನೀರುಗಾಲುವೆಯನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಕೆಳಗಡೆಹಬೆಯಿಂದ ನೀರುಗಾಲುವೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.		ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಣ್ಕೆ ಮಳೆ ನೀರುಗಾಲುವೆಯನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಕೆಳಗಡೆಹಬೆಯಿಂದ ನೀರುಗಾಲುವೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಡಿಸಂಬರ್ 2022ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು	Temporary work done	TEMPORARY WORK DONE
3	ಅಮೋಃ ನಗರ	3	ಯೋಗಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬೋಣ್ಣಪ್ಪ ಗಾಡ್ಡಲ್ ಮೋರಿ	12.950514	77.605514		ಸದರಿ ಖಾತ್ರಿರಸ್ತೆ ಮಳೆ ನೀರಿನಿಂದ ಬಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಸದರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.		ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ಮಳೆ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. The issue is resolved.			Resolved	TEMPORARY WORK DONE
		4	ಯೋಗಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಖಾತ್ರಿರಸ್ತೆ	12.964107	77.606698		ಸದರಿ ಖಾತ್ರಿರಸ್ತೆ ಮಳೆ ನೀರಿನಿಂದ ಬಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಸದರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.		ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಹಾಂಪರಿಂಗ್‌ಗೊಳಿಸಿ, ಮಳೆ ನೀರು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗೆ ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಟ್ಟ ಮಾಡಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. The issue is resolved.			Resolved	TEMPORARY WORK DONE
		5	ಮಧುಸೂತರ ಒಳ ಅಮೋಃ ರಸ್ತೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಗುರು ಖಾತ್ರಿರಸ್ತೆ	12.938423	77.632648		ಸದರಿ ಖಾತ್ರಿರಸ್ತೆ ಮಳೆ ನೀರಿನಿಂದ ಬಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಸದರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.		ಯೋಗಪುರ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನದಿಂದ ಅಣ್ಣಪ್ಪರ ಮೇಲ್ಮೈವಹಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಬಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ತಪ್ಪುಗಳು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಬಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ತಪ್ಪುಗಳು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಯೋಗಪುರ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನದಿಂದ ಅಣ್ಣಪ್ಪರ ಮೇಲ್ಮೈವಹಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2023ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು	Temporary work done	TEMPORARY WORK DONE
4	ಪಾಲಕೇರಿಗರ	6	ಎಂ.ಎಂ ರಸ್ತೆ ಎಂ.ಎಂ ರಸ್ತೆ ರೈಲ್ವೆ ಅಂದರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಳಿ	12.99982443	77.61971568		ಚರಂಡಿ ಮರೈ, ರಸ್ತೆ ಹಾಂಪರಿಂಗ್		ಸದರಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಕೆಳಗಡೆಹಬಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ, ಮಳೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ನಿಲ್ಲುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕಾಣ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಎಂ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಾಟರ್ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೂ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಣ್ಕೆಗೊಳಿಸಿದ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಂಪರಿಂಗ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹಾಗೂ ಡಿ.08.07.2022ರಲ್ಲಿಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಬಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ತಪ್ಪುಗಳು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಸದರಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಕೆಳಗಡೆಹಬಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ, ಮಳೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ನಿಲ್ಲುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕಾಣ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಎಂ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಾಟರ್ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೂ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2023ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು	Temporary work done	TEMPORARY WORK DONE
5	ಜಿ.ಬಿ.ನಗರ	7	ಹಳೆ ಮದ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಆರ್.ಎಂ.ಬಾಬ್ ಬಳಿ	12.993327	77.661681		ಬಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಚರಂಡಿ ಮುಖ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನೆ		ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ಮಳೆ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. The issue is resolved.			Resolved	TEMPORARY WORK DONE









	ಶಿವಾಜಿನಗರ	8	ಬ್ರಹ್ಮೇ ವೇ ರಸ್ತೆ	77.605466,	12.985527		ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಟಿ ಸಮಾಜಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ತಿ		ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು (ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಟಿ) ರವರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.			Smart City	Not done	NOT DONE
	ಶಿವಾಜಿನಗರ	9	ಶಿವಾಜಿ ರಸ್ತೆ ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಲ್	77.601749,	12.984779		ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರವರ ಬೇಕರಿ ಬದಿ ರಸ್ತೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯು ಬ್ರಹ್ಮೇ ವೇ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕರಸ್ತೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದು, ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯುಂಟಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವುದು.		ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್ ಇಲಾಖೆಯವರಿಂದ ಮೆಟಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೆಳಮಾಡಿದ್ದು, ಹೊಸದಾಗಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.	ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್ ಇಲಾಖೆಯವರಿಂದ ಮೆಟಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಕೆಳಮಾಡಿದ್ದು, ಹೊಸದಾಗಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.		BMRL	under Progress	UNDER PROGRESS
7	ಹಲಸೂರು	10	ಡಿಕ್ಕಲ್ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಸಿಟಿ ಸಿಟಿ ಸರ್ಕಲ್	77.614351	12.975395,		ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಸರಬರಾಜು ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಪಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.		ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಅನುಸರಿಸಿ ಕೆಳಮಾಡಿದ್ದು, ಹೊಸದಾಗಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.				Resolved	UNDER PROGRESS
8	ಹಲಸೂರು	11	ಹಲಸೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ(ಗಾಂವ್‌ನಿಂದ) ಸಿಟಿ ಸರ್ಕಲ್	12.890229	77.63969		ರೋಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಸರಬರಾಜು ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಪಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.		ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಕೆಳಮಾಡಿದ್ದು, ಹೊಸದಾಗಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.			NHAI	Not done	COMPLETED
9	ಮೈಸೂರಿನಿಂದ	12	ಬಾನ್ಸೇರಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಸರ್ಕಲ್	12.916901	77.600141		ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಸರಬರಾಜು ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಪಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.		ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್ ಇಲಾಖೆಯವರಿಂದ ಮೆಟಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಕೆಳಮಾಡಿದ್ದು, ಹೊಸದಾಗಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.	ಶಿವಾಜಿನಗರದಿಂದ ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಆಗದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.		BMRL	Resolved	UNDER PROGRESS
10	ಹಲಸೂರು	13	ಬೇಗನೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಬೇಗನೂರು ಸಿಟಿ ಸರ್ಕಲ್	12.879087	77.633162		ಸಿಟಿ ಸರ್ಕಲ್ ಸರಬರಾಜು ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಪಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.		ಅನುಸರಿಸಿ ಕೆಳಮಾಡಿದ್ದು, ಹೊಸದಾಗಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.				Under progress	UNDER PROGRESS
11	ಹಲಸೂರು	14	ಹಲಸೂರು ರಸ್ತೆ ಸಿಟಿ ಸರ್ಕಲ್	12.54285408	77.42203472		ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಸರಬರಾಜು ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಪಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.		ರಸ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸಿಟಿ ಸರ್ಕಲ್ ಸರಬರಾಜು ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಪಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.				Under progress	UNDER PROGRESS
12	ಮೈಸೂರಿನಿಂದ	15	ಬಾನ್ಸೇರಾಪುರದಲ್ಲಿ (ಹಲಸೂರು) ಗುಡ್ಡುಪುರದಲ್ಲಿ	12.925274	77.600497		ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಸರಬರಾಜು ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಪಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.		ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಸರಬರಾಜು ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಪಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.			BWSSB	Under Progress	UNDER PROGRESS






18	ರಣಾಕುಟೀರಗರ	23	17ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಲಗ್ಗೆರ ರಸ್ತೆ	13.004113	77.529399		ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಪ್ಪ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಲವು ಹೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಲಗ್ಗೆರ ಮೇಲೆ ನೀರು ಬರುತ್ತದ್ದರಿಂದ ಹಲವೆಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಗರೊಲಿರುವುದು		ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೃಹತ್ ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ				Resolved	PARTIALLY DONE
		24	ಜಿ.ಎ. ನಗರ, ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ	13.007579	77.535074		ರಣಾಕುಟೀರ ದುರಸ್ತಿ		ರಣಾಕುಟೀರ ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರು ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದ್ದು, ಹಾಲಿನಿಂದಲೂ ಮರಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.				Not done	NOT DONE(LONG TERM)
19	ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ಸರಾಸರ	25	ಗಂಗಾಪ್ಪ ಪುಟ್ಟ	13.05685833	77.54692334		ಛತ್ರಪತಿ ಚರಂಡಿ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸುವುದರಿಂದ ಒಳ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.		ಸದರಿ ಛತ್ರಪತಿ ರಸ್ತೆ ಸಮೀಪದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಪೊರೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವುದು.				Under progress	NOT DONE(LONG TERM)
20	ಬಾಬನಗುಂಡಿ	26	ಬಂಗಲೆಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ	12.94481166	77.56978333		ಛತ್ರಪತಿ ಮಳೆನೀರಿನ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳು & ಪಾಟ್ ಹೋಲ್ ಬದ್ಧು ಹಾಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸುವುದರಿಂದ ರಸ್ತೆಯ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು & ಪಾಟ್ ಹೋಲ್ ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದು, ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಹಾಲಿನಿಂದಲೂ ಮರಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.		ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪಾಟ್ ಹೋಲ್ ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಲಿನಿಂದಲೂ ಮರಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪ್ಪಣೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.	ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪಾಟ್ ಹೋಲ್ ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ.	ಸದರಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಲಿನಿಂದಲೂ ಮರಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪ್ಪಣೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.	Temporory work done	TEMPORARY WORK DONE	
		27	ಹುಯಿವರದ ರಸ್ತೆ	12.94723413	77.56736025		ಛತ್ರಪತಿ ಮಳೆನೀರಿನ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳು & ಪಾಟ್ ಹೋಲ್ ಬದ್ಧು ಹಾಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸುವುದರಿಂದ ರಸ್ತೆಯ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು & ಪಾಟ್ ಹೋಲ್ ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದು, ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಹಾಲಿನಿಂದಲೂ ಮರಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.		ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಹಾಲಿನಿಂದಲೂ ಮರಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಲಿನಿಂದಲೂ ಮರಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.	ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ.	ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಹಾಲಿನಿಂದಲೂ ಮರಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಲಿನಿಂದಲೂ ಮರಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.	Temporory work done	UNDER PROGRESS	
21	ಹಾಯನಗರ	28	ಸಿದ್ಧಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಬಾಲಿ ಬಾಸ್ ಸಿಟಿ ಗೇಟ್ ಬಳಿ	12.94628926	77.58911186		ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹರಿವಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವಂತೆ ಕೆಲ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಪಂಚದವರು ಇದರಿಂದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆಲ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯದವರು ಕೆಲವು ಸಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.		ಸದರಿ ಹಾಗಾದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೆಲವು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಪೊರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಹಾಲಿನಿಂದಲೂ ಮರಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 10 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಹಾಲಿನಿಂದಲೂ ಮರಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.	ಸದರಿ ಹಾಗಾದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೆಲವು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಪೊರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.	ಹಾಲಿನಿಂದಲೂ ಮರಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಲಿನಿಂದಲೂ ಮರಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.	Under Progress	UNDER PROGRESS	
		29	ಜಿ.ಎ.ನಗರ 15ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಾಬನಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಾಬನಗರ	12.9064758	77.5761678	77.589312	ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹರಿವಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವಂತೆ ಕೆಲ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಪಂಚದವರು ಇದರಿಂದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆಲ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯದವರು ಕೆಲವು ಸಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.		ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಪೊರೆ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. The issue is Resolved			Resolved	COMPLETED	
22	ಕೆ.ಎಸ್.ಲಿಲಿಹಿಲ್	30	ಗುಬ್ಬಲಾಳ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕುಬ್ಜಲಾಳ ಬಂಗಲೆಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ	12.88767529	77.54125651		1.ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹೋಲ್ ಹೊರಬಂದಿದ್ದು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 2.ಪಾಟ್ ಹೋಲ್ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.		ಯು.ಪಿ.ಡಿ ಕೊಠಡೆ ಮಾರ್ಗ ಬೃಹತ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹೋಲ್ ಕೆಲವು ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ರಸ್ತೆ 30 ಮೀಟರ್ ಕೊಠಡೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬದಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸದರಿ ಭಾಗವನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಲಿನಿಂದಲೂ ಮರಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.	BWSSB	Under Progress	UNDER PROGRESS		

		31	ಕಲಕತ್ತೆದ ಪುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಟ್ಟಡ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಲ ಮುಂದಾಗ	12.86575234	77.53403235		1. ಮುಖ್ಯ ಹೋಲ್ ಹೊಂದಿದವು ಹುಣ್ಣು ಮುಟ್ಟುಕೊಂಡು 2. ಕಾಲ ಹೋಲ್ ಮುಟ್ಟುಕೊಂಡು 3. ಕಾಲ ಹೋಲ್ ಮುಟ್ಟುಕೊಂಡು		Debris are cleaned. Issues with Manholes is informed to BWSSB. Potholes will be attended by 03.07.2022	Debris are cleaned		BWSSB		PARIALLY DONE
		32	ಬಡ್ತಿ 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಾಗ ಕಾಲ	12.88388615	77.54121655		ಬಡ್ತಿ ಗುಂಡು ಮುಟ್ಟುಕೊಂಡು		ಬಡ್ತಿ ಮುಟ್ಟುಕೊಂಡು			BDA		NOT DONE
		33	ಬಡ್ತಿ 100 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ	12.87979089	77.50650057		1. ಕಾಲ ಹೋಲ್ ಮುಟ್ಟುಕೊಂಡು 2. ಬಡ್ತಿ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ		ಬಡ್ತಿ ಮುಟ್ಟುಕೊಂಡು			BDA		NOT DONE
		34	ಬಡ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಇದ್ದು ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ	12.90796	77.570729		1)ಬಡ್ತಿ ಹೋಲ್ ಮುಟ್ಟುಕೊಂಡು 2) ಬಡ್ತಿ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ		ಬಡ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಹೋಲ್ ಮುಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಡ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಹೋಲ್ ಮುಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಡ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಹೋಲ್ ಮುಟ್ಟುಕೊಂಡು	ಬಡ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಹೋಲ್ ಮುಟ್ಟುಕೊಂಡು	ಬಡ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಹೋಲ್ ಮುಟ್ಟುಕೊಂಡು	ಬಡ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಹೋಲ್ ಮುಟ್ಟುಕೊಂಡು	TEMPORARY WORK DONE	PARIALLY DONE
		35	ಬಡ್ತಿ 100 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ	12.87611132	77.53300604		1)ಬಡ್ತಿ ಹೋಲ್ ಮುಟ್ಟುಕೊಂಡು 2)ಬಡ್ತಿ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ		ಬಡ್ತಿ ಮುಟ್ಟುಕೊಂಡು			BDA	Other Department	NOT DONE
23	ಯಲಹಂಕ	36	ಯಲಹಂಕ ರಸ್ತೆ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ	13.099093	77.597295		ಬಡ್ತಿ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ		ಬಡ್ತಿ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ	ಬಡ್ತಿ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ	ಬಡ್ತಿ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ			TEMPORARY WORK DONE
24	ಹೋಲ್	37	ಹೋಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ	13.043985	77.591133		ಬಡ್ತಿ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ		ಬಡ್ತಿ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ	ಬಡ್ತಿ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ	ಬಡ್ತಿ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ	ಬಡ್ತಿ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ	Partilly done	COMPLETED
25		38	ಬಡ್ತಿ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ	13.053467	77.575041		ಬಡ್ತಿ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ		ಬಡ್ತಿ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ	ಬಡ್ತಿ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ	ಬಡ್ತಿ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲ		Resolved	COMPLETED



26	ಹೆಬ್ಬಾಳ	39	ಹೆಬ್ಬಾಳ ರಸ್ತೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ	13.042799	77.587085		01)ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ಪೈಪ್‌ಲೇನ್‌ನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಮಳೆಯ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.		ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. ಸದರಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಮೇಲೂಗಲಾಟದಿಂದ ಹೊರವಲಯ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ರಸ್ತೆಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು. ಸದರಿ ಹಾಗಾದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಡೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಇದ್ದು ಇದರಿಂದ ಮಳೆ ನೀರು ಶೇಖರಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಹೆಚ್.ಎಂ. ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಹೋಗಲು ಚರಂಡಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು.	ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಹೆಚ್.ಎಂ. ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಹೋಗಲು ಚರಂಡಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿರುತ್ತದೆ.	ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು.		Temporary work done	TEMPRORY WORK DONE
27		40	ಗೋಡ್ಡೆಹಳ್ಳಿ ಅರಣ್ಯಮಂಟಪ ರಸ್ತೆ	13.055877	77.595529		01)ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ಪೈಪ್‌ಲೇನ್‌ನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಮಳೆಯ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.		ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಮೇಲಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿದ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.ರಸ್ತೆಯಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ. ಮರ್-ಹೆಲ್ 7 ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿರಿಸಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.	ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಮೇಲಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿದ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.	ರಸ್ತೆಯಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ. ಮರ್-ಹೆಲ್ 7 ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿರಿಸಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಿನದಿಂದ 2022ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.		Temporary work done	TEMPRORY WORK DONE
28		41	ಸಿ.ಎ.ಎಲ್. ಪ್ರಾಂ. ಬಳಿ.	13.009974	77.590500		ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.		ಅರಮನೆ ಆವರಣದಿಂದ ಮಳೆ ನೀರು ಉಳಿದುಕೊಂಡು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಸುಕ್ಕು.ಎ.ಎಲ್. ರಸ್ತೆಗೆ ನೀರು ಹುಟ್ಟುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅರಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಶೇಖರಣಾ ಕುಳಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕ್ರ.ಸಾಂ.ಡಿ.ಯನ್, ಮೇಲ್ವಿಚರಣೆ ರವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.				Under progress	UNDER PROGRESS
29		42	ಸಿ.ಎ.ಎಲ್. ಗೇಟ್ ಮುಂಭಾಗ	13.011757	77.5893588		ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.		ಅರಮನೆ ಆವರಣದಿಂದ ಮಳೆ ನೀರು ಉಳಿದುಕೊಂಡು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಸುಕ್ಕು.ಎ.ಎಲ್. ರಸ್ತೆಗೆ ನೀರು ಹುಟ್ಟುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅರಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಶೇಖರಣಾ ಕುಳಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕ್ರ.ಸಾಂ.ಡಿ.ಯನ್, ಮೇಲ್ವಿಚರಣೆ ರವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.				Under progress	UNDER PROGRESS
			ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಮೇಲಿನಿಂದ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೇಲಿನಿಂದ.	12.9970241	77.5961085		ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.		ಅರಮನೆ ಆವರಣದಿಂದ ಮಳೆ ನೀರು ಉಳಿದುಕೊಂಡು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಸುಕ್ಕು.ಎ.ಎಲ್. ರಸ್ತೆಗೆ ನೀರು ಹುಟ್ಟುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅರಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಶೇಖರಣಾ ಕುಳಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕ್ರ.ಸಾಂ.ಡಿ.ಯನ್, ಮೇಲ್ವಿಚರಣೆ ರವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.				Under progress	UNDER PROGRESS
31		44	ಕುಮಾರನಗೌಡ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಂತ್ಯದ ಬಳಿ.	12.995025	77.595975		ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.		ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮಳೆ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯಲು ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.		ದಿನದಿಂದ-2022ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.		Under progress	UNDER PROGRESS
32		45	ಮಾಂಟರ್ ಹೌಸ್ ಬಳಿ	13.001823	77.593309		ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸುಕ್ಕು.ಎ.ಎಲ್. ರಸ್ತೆಗೆ ಹೋಗುವ ಹಾದಿಯ ಬದಲಿನಿಂದ ನೀರು ಹುಟ್ಟುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಸರಾಗವಾಗಿ ಚರಂಡಿಗೆ ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.		ಅರಮನೆ ಆವರಣದಿಂದ ಮಳೆ ನೀರು ಉಳಿದುಕೊಂಡು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಸುಕ್ಕು.ಎ.ಎಲ್. ರಸ್ತೆಗೆ ನೀರು ಹುಟ್ಟುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅರಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಶೇಖರಣಾ ಕುಳಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕ್ರ.ಸಾಂ.ಡಿ.ಯನ್, ಮೇಲ್ವಿಚರಣೆ ರವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.				Under progress	UNDER PROGRESS



33		46	ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮೇಲಿನ ಬಳಿ	13.0055729	77.5934939		ಅವಮಾನಿ ಬಳಿ ಇದೆ. ಹೆಸರಿನಿಂದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬರುವ ನೀರಿನ ಪಕ್ಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊಳವೆಯು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಮಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಹೆಸರಿನಿಂದ ಮುಂದೆ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ.		ಅವಮಾನಿ ಅಡ್ಡಿಯಿಂದ ಮೇಲೆ ನೀರು ಬರುವಂತೆ ರಸ್ತೆ ಮುಖ್ಯ ಸಮಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆ ನೀರು ಮುಗಿಸಿದ್ದು, ಅವಮಾನಿ ಅಡ್ಡಿಯಿಂದ ಮೇಲೆ ನೀರು ಶೇಖರಣಾ ಕುಳಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಲಾಯಿತು, ಮೇಲ್ವಿಚರಣೆ ರಸ್ತೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು.			Under Progress	UNDER PROGRESS
34		47	ಬೋರ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಬೋರ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಬಳಿ	13.0423166	77.5814614		ಅವಮಾನಿ ಬಳಿ ಇದೆ. ಬೋರ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮುಖ್ಯ 01ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಅಡ್ಡಿಯಿಂದ ಬರುವ ನೀರು ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊಳವೆಯು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಮಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಹೆಸರಿನಿಂದ ಮುಂದೆ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ.		ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯದಿಂದ ಮೇಲೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಅಡ್ಡಿಯಿಂದ ಬರುವ ನೀರು ಶೇಖರಣಾ ಕುಳಿಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಲಾಗಿದೆ. This issue is resolved			Under Progress	UNDER PROGRESS
35		48	ಬೋರ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬೋರ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಬಳಿ	13.0467959	77.5720548		ಅವಮಾನಿ ಬಳಿ ಇದೆ. 05ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಅಡ್ಡಿಯಿಂದ ಬರುವ ನೀರು ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊಳವೆಯು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಮಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಹೆಸರಿನಿಂದ ಮುಂದೆ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ.		ಸದರಿ ರಸ್ತೆ ಅವಮಾನಿಯನ್ನು ಸಮಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಬೃಹತ್ ನೀರು ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಬೃಹತ್ ನೀರು ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಬೃಹತ್ ನೀರು ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ.	ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಮೇಲಿನಿಂದ ಬರುವ ನೀರು ಶೇಖರಣಾ ಕುಳಿಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಲಾಗಿದೆ. This issue is resolved.	ಸದರಿ ರಸ್ತೆ ಅವಮಾನಿಯನ್ನು ಸಮಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಬೃಹತ್ ನೀರು ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಬೃಹತ್ ನೀರು ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ.	Temprrory work done	UNDER PROGRESS
36	ಬೆಳ್ಳಿಬೀದಿ	49	ಬೋರ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬೋರ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಬಳಿ	13.065499	77.633628		ರಸ್ತೆಯ ಬೃಹತ್ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಮೇಲಿನ ನೀರು ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.		ರಸ್ತೆ ಬೃಹತ್ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಮೇಲಿನ ನೀರು ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.			Resolved	COMPLETED
37	ಬೆಳ್ಳಿಬೀದಿ	50	ಬೋರ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬೋರ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಬಳಿ	77.616534	13.041604		ರಸ್ತೆಯ ಬೃಹತ್ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಮೇಲಿನ ನೀರು ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.		ರಸ್ತೆ ಬೃಹತ್ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಮೇಲಿನ ನೀರು ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.			Resolved	UNDER PROGRESS
38		51	ಬೋರ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬೋರ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಬಳಿ	77.627437	13.063941		ರಸ್ತೆಯ ಬೃಹತ್ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಮೇಲಿನ ನೀರು ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.		ರಸ್ತೆ ಬೃಹತ್ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಮೇಲಿನ ನೀರು ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.			Resolved	COMPLETED
39		52	ಬೋರ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬೋರ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಬಳಿ	13.065991	77.645843		ರಸ್ತೆಯ ಬೃಹತ್ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಮೇಲಿನ ನೀರು ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.		ಸದರಿ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಮೇಲಿನ ನೀರು ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.		ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಡ್ಡಿಗೆ ಹೊಸ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 2022ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.	Partially done	UNDER PROGRESS

[illegible]

---

**Thank you**

